

## Anlage A3

### Formblatt zur Dokumentation von Innenabdichtungsarbeiten

Ausführungsfirma:	_____	Abdichtungssystem:	_____
Bauvorhaben:	_____	Produktname:	_____
Ausführungszeitraum:	von: _____ bis: _____	Hersteller:	_____
Bauteiltemperatur (C°):	_____ min.: _____	max.:	_____
rel. Luftfeuchte (%):	_____		

#### Wasserbeanspruchung

- Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser
- Aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser

#### Untergrund

- Ziegel
- Kalksandstein
- Magerbeton
- Bimsstein
- Naturstein, Material
- Mischmauerwerk
- Verputzte Wandfläche
- Altabdichtungsgründe
- Einschaliges Mauerwerk
- Sonstiges

Besonderheiten: \_\_\_\_\_

#### Untergrundvorbereitung

Reinigungsverfahren: \_\_\_\_\_

(z. Bsp. Hochdruckreinigung, Feuchtsandstrahlen, usw.)

- Estrichstreifen entfernen
- Ausgleichspachtelung
- Nut an der Papplage
- Hohlkehle mineralisch
- Nut am Wand/Sohlenanschluss
- Grundierung Spritzbewurf
- Kanten fasen
- Sperrputzsystem

Sonstiges: \_\_\_\_\_

(z. Bsp. Maßnahmen bei Rückdurchfeuchtungen)

#### Vertikale und horizontale Abdichtung zu angrenzenden Bauteilbereichen (einbindende Querwände etc.)

- Mittels Injektion (Anlage: A2 anfügen)
- mechanische Trennung
- Sonstiges

Name des ausführenden Mitarbeiters: \_\_\_\_\_

Qualifikationsnachweis des ausführenden Mitarbeiters: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift: \_\_\_\_\_